PGMi

Boring Heerlerheide #2, Ganzeweide

Situatie 24 mei 06:00 uur

Uitboren cement onderin 9 5/8" verbuizing

Oppervlak	Diepte (meter)
Quarternaire formatie ; löss, zand, grind	6
Tertiaire formatie ; klei, fijn zand, ligniet	
18 5/8" Gecementeerde Verbuizing	30
	78
Krijt formatie ; kalksteen en klei	
Gemeten Mijnwaterniveau	94.3
	148
Carboon formatie ; leisteen, zandsteen, kleisteen en koollagen	
13 3/8" Gecementeerde Verbuizing	160
Kolenlaag E, 0,9 meter dik	216
Aflsuiter voor 2e cementatie stap, *om cement in 13 3/8" verbuizing te krijgen*	230
Kolenlaag D, 0,8 meter dik	246
Uitgemijnde pijler , Kolenlaag C, 1,92 meter hoog	274,5
Uitgemijnde pijler , Kolenlaag B, 1,03 meter hoog	301,5
Kolenlaag A, 0,5 meter dik	313
Cement stroomt in open uitgemijnde pijlers IV, I, en B	
Hoogte cement 1e cementatie stap pas bekend na meeting	
Uitgemijnde pijler , Kolenlaag I, 1,07 meter hoog	374
Kolenlaag II, 0,5 meter dik	397
Kolenlaag II', 1,14 meter dik	408,5
Kolenlaag III, 1,47 meter dik	413,5
Uitgemijnde pijler , Kolenlaag IV, 1,1 meter hoog	425,5
Kolenlaag V, 1,2 meter dik	468
Kolenlaag VI, 0,22 meter dik	550
Kolenlaag VII, 1,5 meter dik	606
Kolenlaag VIII, 0,65 meter dik	650
9 5/8" Gecementeerde Verbuizing	655
DOEL: Steengang 701 , 3,5 meter hoog, **3,50 meter breed**	693
EINDDIEPTE	700